

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU ALARMOWEGO I SYSTEMU POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH

Dotyczy umowy nr..... z dnia na usługę konserwacji systemu alarmowego i systemu powiadamiania o zagrożeniu zlokalizowanych w Instytucie Fizyki PAN:

Zakres prac technicznych i konserwacyjnych systemów podlegających sprawdzeniu:

- a) oczyszczenie w razie potrzeby zanieczyszczonych urządzeń i elementów systemów za pomocą specjalistycznych środków czyszczących
- b) kontrola poprawności reakcji na sygnały z czujek i czujników
- c) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i czujników, sprawdzenie ich mocowania i ustawienia, kontrola progów i kątów działania, ewentualna korekcja i regulacja
- d) sprawdzenie stanu i działania wszystkich sygnalizatorów akustycznych i optycznych
- e) sprawdzenie pewności zasilania głównego i awaryjnego, poprawności przejścia z zasilania podstawowego na awaryjne i odwrotnie, połączone z pomiarem czasu i napięć
- f) sprawdzenie stanu akumulatorów zasilacza rezerwowego
- g) zmiana kodów dostępu na żądanie Zamawiającego
- h) pozyskiwanie/generowanie kodów serwisowych urządzeń w przypadku ich braku lub ich nieaktualności; zdeponowanie u Zamawiającego aktualnych kodów serwisowych do poszczególnych urządzeń
- i) sprawdzenie stabilności systemów i potwierdzenie ich pełnej gotowości do pracy stosownym protokołem, po każdym przeglądzie okresowym

sprawdzenie poprawności i ewentualne uzupełnienie oznakowań zgodnie z Polską Normą, wprowadzanie zmian opisów i komunikatów w centralach alarmowych, wprowadzanie zmian w opisach urządzeń; zmiany powinny uwzględniać również wymagania użytkownika

Wykaz czujników systemu alarmowego :

Lokalizacja	Wykonano TAK/NIE
Budynek I – piętro I, pokój 105,115	
Budynek I – piętro II, korytarz	
Budynek II – piętro I, pokój 105	
Budynek III – Hala C	
Budynek VIII	
Budynek IX	
Budynek X	
Budynek XV	

Uwagi i zalecenia:

Wykaz głośników systemu powiadamiania o zagrożeniu:

Budynek	Piętro	Głośniki	Lokalizacja	Wykonano TAK/NIE
I	0	2	Audytorium, Stołówka	
	1	2	korytarz + moduł sterujący	
	2	2	korytarz, sala konferencyjna	
	3	2	korytarz	
	4	2	biblioteka	
II	-1	1	korytarz	
	0	1	korytarz	
	1	1	korytarz + moduł sterujący	
III	-1	2	korytarz	
	0	10	Korytarz+ moduł sterujący, Hala A, Hala B, Hala C, pok 13, DKR	
	1	3	korytarz x 2, sekretariat ON.4	
VIII	-1	3	korytarz, laboratoria	
	0	2	korytarz główny i korytarz zielony	
	1	1	szacht + moduł sterujący	
	2	1	szacht	
IX	-1	1	korytarz	
	0	1	szacht	
	1	2	szacht + moduł sterujący	
	2	1	szacht	
X	-1	3	korytarz, mikroskop prof. Dłużewski	
	0	1	szacht	
	1	1	szacht + moduł sterujący	
	2	1	szacht	
XI	0	2	recepcja + moduł sterujący, pok.05	
	1	1	korytarz	
	2	1	korytarz	
XV	0	2	korytarz	

Uwagi i zalecenia:

Protokół sporządzono dnia

.....
Podpis Wykonawcy

.....
Podpis Zamawiającego